

wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?

Na de zomervakantie, in de loop van september 2022, gaat de schep in de grond. Om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken, zijn de werkzaamheden verdeeld over verschillende fasen. Tijdens elke fase is een ander deel van het plein afgesloten. Wanneer nodig worden er omleidingsroutes voor fietsers en logistiek verkeer aangewezen. Op de plattegrond hieronder zie je wanneer welk deel van het plein wordt aangepakt. Het uitgangspunt is dat alle winkels en woningen tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven.



Deze planning kan op onderdelen nog wijzigen; bezoek voor de meest recente informatie de website:

jouwgrotemarkt.groningen.nl

fase 1: tussen beide markten, kop gelkingestraat en plein voor het stadhuis september 2022 - december 2022

- aanleg regenwaterleiding
- archeologisch onderzoek
- verplaatsen kabels en leidingen
- aanleg gedeelte kop gelkingestraat
- stremming kop gelkingestraat gedurende circa 4 weken
- bestrating open middenplein
- plein kan niet worden gebruikt voor evenementen en demonstraties
- aan noordzijde aanleg regenwaterleiding

fase 2: kop gelkingestraat en oostwand januari 2023 - maart 2023

- archeologisch onderzoek
- aanleg regenwaterleiding
- nieuwe bestrating
- na jaarwisseling stremming kop oosterstraat gedurende 8-10 weken

fase 2a: kop martinikerkhof april 2023 - mei 2023

- ondergrondse werkzaamheden (voor onder andere riolering)
- nieuwe bestrating

fase 3: waagplein januari 2023 - maart 2023

- archeologisch onderzoek
- verleggen kabels en leidingen
- voorbereiden waterelement
- plaatsen boom en waterelement gebeurt tijdens latere fase
- nieuwe bestrating

fase 4: noordwand aan de kant van de guldenstraat februari 2023 - april 2023

- archeologisch onderzoek
- netwerkbedrijven vervangen oude gas- en waterleidingen langs gevel
- (verbouw)activiteiten in pand naast groot handelshuis
- nieuwe bestrating

fase 5: noordwand deel rondom kop ebbingestraat april 2023 - mei 2023

- netwerkbedrijven vervangen kabels en leidingen
- aanleg regenwaterleiding
- standplaatshouders tijdelijk naar andere locatie
- nieuwe bestrating

fase 6: omgeving martinitorren en kop kreupelstraat september 2023 - december 2023

- aanleg bestrating rondom martinitorren en kop kreupelstraat
- nieuwe bestrating

fase 6: sept - dec 2023

fase 8: sept - dec 2023

fase 2a: nov 2022 - april 2023

fase 5: april - mei 2023

sept - nov 2023

fase 7

fase 4: feb - april 2023

fase 1: sept - nov 2022

fase 2: nov 2022 - april 2023

fase 3: jan - maart 2023

fase 9: eindfase begin 2024

- plaatsing meubilair
- plaatsing verlichting
- afrondende werkzaamheden

fase 8: waterspeelplein september 2023 - december 2023

- vrijmaken technische ruimte
- plaatsen ondergrondse waterbuffer
- verplaatsen taxi's naar nieuwe (nog nader te bepalen) standplaats
- nieuwe bestrating

fase 7: bomen september 2023 - november 2023

- archeologisch onderzoek (ongeveer 8 weken) op plek bomengroep
- plaatsen bomen uit bomengroep gelijktijdig met andere nieuwe bomen op en rondom grote markt
- nieuwe bestrating

